

**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»  
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
ЗА 1 кв. 2021 года**

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода		Основные технические характеристики				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	износ, %		наименование показателя (мощность, протяженность и др.), ед. изм.		план	факт	
								план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа														
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения														
3.2.1	«Модернизация механических решеток инв. № 111427, 111428, 111429»	2021		2021		2021		0		Кол-во аварий на объекте в год – 0 шт. /износ объекта – 0% /размер		3072,72	3072,72	

										улавливаемые отбросов – 8 мм				
3.2.2	«Модернизация канализационной решетки инв. № 141128 (часть)»	2021		2022		2022		0		Кол-во аварий на объекте в год – 0 шт. /износ объекта – 0% /размер улавливаемых отбросов – 16 мм		0	0	1-ый этап в 2021 году составит – 1223,75 тыс. руб. 2-ой этап в 2022 году составит – 1809,71 тыс. руб.
Всего по группе 3												3072,72	3072,72	

Руководитель регулируемой организации  
М.П.

Рудаков А.В.

подпись, Ф.И.О.

Исполнитель: начальник ПТО

Зирка С.А.

должность

подпись, Ф.И.О.

конт. тел. с кодом города (района) 8-81536-7-08-13

контакт. E-mail ptomvk@gmail.com

