Форма N 8.1-ИП ВиВ

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
за 4 кв. 2022 года (с нарастающим итогом)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода		Основные технические характеристики				Стоимость мероприятий, тыс. руб. **(с НДС)**		Примечание
								износ, %		наименование показателя (мощность, протяженность и др.), ед. изм.				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Холодное водоснабжение														
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа														
3.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения														
3.1.2.	«Реконструкция участка водопровода от ВК429 до ВК430 инв. № 141344 (часть)»	2022	2022	2022	2022	2022	2022	0	0	85/300/сталь	104/315/ПНД	910,34	838,60	Выполнено.
Всего по группе 3. Водоснабжение												910,34	838,60	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа														
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения														
3.2.2.	«Модернизация канализационной решетки инв. №	2021	2021	2022	2022	2022	2022	0	0	Кол-во аварий на	Кол-во аварий на	1809,71	2459,59	2-ой этап мероприятия. Мероприятие

	141128 (часть)»									объекте в год – 0 шт. /износ объекта –0% /размер улавливаемых отбросов –16 мм	объекте в год – 0 шт. /износ объекта –0% /размер улавливаемых отбросов –16 мм			выполнено.
3.2.3.	«Модернизация аэрационной системы инв. № 141223(часть), 141224(часть), 141224/01»	2022	2022	2022	2022	2022	2022	0	0	износ объекта –0% / равномерность распределения воздуха -100%	износ объекта –0% / равномерность распределения воздуха -100%	2401,15	3561,30	Мероприятие выполнено.
3.2.4.	«Модернизация воздуходувки инв. № 141255»	2022	2022	2022	-	2022	-	0	-	Износ объекта – 0 % / концентрация растворенного кислорода в иловой смеси – 2 мг/л / снижение	-	6201,37	2130,00	В процессе производства работ. Проблемы с логистикой. Договор на поставку оборудования (воздуходувки) заключен в 2022г. Произведена предоплата по договору. Комплектующие для оборудования

										энергоресурсов – 130 кВт/ч				проходят процедуру экспортного контроля в Испании с октября 2022 года по настоящий момент.
Всего по группе 3. Водоотведение												10412,23	8150,89	
Всего по группе 3. Водоснабжение и водоотведение												11322,57	8989,49	

Руководитель регулируемой организации _____ Фудаков А.В.
М.П. подпись, Ф.И.О.
Исполнитель: начальник ПТО _____ Зирка С.А.
должность подпись, Ф.И.О.
конт. тел. с кодом города (района) 8-81536-1308-13
контакт. E-mail ptomvk@gmail.com

Форма N 8.2-ИП ВиВ

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
за 4 кв. 2022 года (с нарастающим итогом)

Система водоснабжения города Мончегорска	Показатели качества				Показатели надежности и бесперебойности				Показатели энергетической эффективности			
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		-		доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	0	0	0	0	0,31	0,11	-	-	7,6	8,0	0,24	0,24

Система водоотведения города Мончегорска	Показатели качества				Показатели надежности и бесперебойности		Показатели энергетической эффективности					
	доля сточных вод не подвергающихся очистке		доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов бытовой канализации		удельное количество аварий, засоров и перерывов в системе водоотведения		удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод		Обеспеченность системы водоотведения приборами учета	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	0	0	100	100	5,47	5,13	0,55	0,61	0,15	0,16	-	-

Руководитель регулируемой организации _____ Судаков А.В.
М.П. подпись Ф.И.О.
Исполнитель: начальника ПТО _____ Вирка С.А.
должность подпись Ф.И.О.
конт. тел. с кодом города (района) 8-81536-08-13
контакт. E-mail ptomvk@gmail.com